



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

Servizio Unico Attività Tecniche

Determina N° 642 del 11/05/2020

OGGETTO: TP/48/20 - Ospedale Civile di Baggiovara (OCB) – Emergenza Covid 19 - Fornitura prefabbricato per terapia intensiva.
Affidamento opere civili e sistemazioni esterne – Importo € 283.191,89 - IVA inclusa – CIG 82877714FC.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- Premesso che a livello nazionale è in atto l'emergenza Covid 19.
- Visti:
 - la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, che dichiara lo stato di emergenza fino al 31.07.2020 e classifica l'evento tra quelli di cui all'art. 7 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (codice Protezione Civile) "eventi calamitosi di rilievo nazionale";
 - il Codice dei Contratti all'art. 163 comma 6, che specifica che "costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1", determinandone l'applicazione piena;
 - le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 630 del 03.02.2020 e n. 655 del 25.03.2020 in merito alle deroghe al Codice Appalti, ed in particolare all'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per l'applicazione degli artt. 63 e 163 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - il D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
 - D.L. 8 Aprile 2020 n. 23;
 - la Comunicazione della Commissione Europea 2020\108I\01, relativa alle procedure in emergenza;
 - la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 368 del 20.04.2020 avente ad oggetto: "Prime disposizioni inerenti la realizzazione del Programma COVID-19 INTENSIVE CARE dell'Emilia-Romagna", che prevede - tra gli altri - la realizzazione di una struttura prefabbricata da destinarsi a reparto di terapia intensiva, da installare presso l'Ospedale Civile di Baggiovara (OCB).
- Considerato che:
 - si è reso conseguentemente necessario procedere, con urgenza, alla fornitura posa ed attivazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata da destinarsi a reparto di terapia intensiva, da installare presso l'Ospedale Civile di Baggiovara (OCB) da realizzarsi entro 21 giorni dall'aggiudicazione;
 - con delibera n. 67 del 06.05.2020 è stato disposto di aggiudicare la fornitura posa ed attivazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata per 18 posti letto di terapia intensiva, da installare presso l'Ospedale Civile di Baggiovara (OCB), per un importo di € 1.374.236,24 oneri della sicurezza compresi al R.T.I. MODULCASA LINE S.p.A. di Traversetolo (PR) (mandataria) con TEKNO SERVICE SOC. COOP. (mandante) di Pietraperzia (EN);
 - il quadro economico approvato con la precitata delibera di aggiudicazione n. 67/2020 è il seguente:

CAPO A - Somme per lavori

A.1 Fornitura con posa in opera

A.1.1	fornitura	€ 1.142.370,24
1A.1.2	mano d'opera	€ 228.230,00
	Totale A.1.	€ 1.370.600,24

A.2 Oneri della sicurezza non oggetto di ribasso

A.2.1	Costi generici e specifici della sicurezza	€ 3.636,00
	Totale A.2	€ 3.636,00

Sommano Capo A € 1.374.236,24

CAPO B**B Somme a disposizione**

B.1	Opere propedeutiche	€ 335.000,00
B.2	Spese tecniche	€ 15.000,00
B.3	Imprevisti	€ 305.763,76
B.4	IVA 22% capo A e B	€ 446.600,00

Sommano Capo B € 1.102.363,76

Totale generale quadro economico € 2.476.600,00

– Atteso che:

- si rende necessario provvedere con estrema urgenza all'esecuzione delle opere civili e delle sistemazioni esterne propedeutiche alla realizzazione della fornitura posa ed attivazione chiavi in mano della struttura prefabbricata in oggetto, previste alla voce B.1 e B.4 (IVA) del sopraesposto quadro economico;
- rispetto alle iniziali considerazioni in merito alla parallela attività propedeutica, tenuto conto dell'urgenza dei tempi, dal punto di vista esecutivo e del coordinamento delle responsabilità sulle possibili interferenze date dalla presenza di più imprese, si rende opportuno e necessario affidare l'esecuzione delle opere civili e delle sistemazioni esterne al RTI che effettua la fornitura in oggetto, in base all'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- è stato chiesto al RTI MODULCASA LINE S.p.A. di Traversetolo (PR) (mandataria) con TEKNO SERVICE SOC. COOP. (mandante) di Pietraperzia (EN), la disponibilità ed il preventivo per lo svolgimento di tali attività (agli atti Prot. 12603/2020).

– Dato atto che il preventivo esposto nel citato Prot. 12603/2020 è ritenuto congruo.

– Ritenuto, pertanto, di affidare al RTI MODULCASA LINE S.p.A. di Traversetolo (PR) (mandataria) con TEKNO SERVICE SOC. COOP. (mandante) di Pietraperzia (EN) le opere civili e le sistemazioni esterne di cui al citato Prot. 12603/2020 per l'importo totale di € 199.124,50 – IVA esclusa, oltre alle opere, indicate nel Computo Metrico Estimativo di progetto, in atti P/013/2020 (AOU) - V/09/20 (AUSL) per i seguenti importi: voce n. 22 Compenso forfettario a corpo per la fornitura e posa in opera di impianto di trattamento reflui ospedalieri, € 15.000,00– IVA esclusa e voce n.23 Fornitura ed installazione a corpo di stazione di sollevamento per acque nere, € 18.000,00– IVA esclusa.

– Dato atto che:

- l'importo complessivo pari ad € 232.124,50 - IVA esclusa (€ 283.191,89 - IVA inclusa) è compreso nel Capo B del quadro economico approvato con la citata delibera n. 67/2020;
- come richiamato nella citata delibera n. 67/2020:
 - il Decreto di Giunta Regionale n. 42 del 20.03.2020 stabilisce che gli oneri finanziari relativi alla realizzazione della struttura prefabbricata da adibire a terapia intensiva presso l'OC di Baggiovara, nelle more dell'apertura della contabilità speciale prevista dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 639/2020, devono essere assunti dalle Aziende sanitarie regionali sul proprio bilancio, fatto salvo il rimborso a valere sulla contabilità speciale medesima;
 - la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 368 del 20.04.2020 nell'Allegato 1 – parte integrante della stessa, indica che i fondi per il finanziamento degli interventi derivano da fondi statali e regionali per € 3.915.000,00 (ex art. 4, D.L. n. 18/20) e dalle donazioni; gli ulteriori

- finanziamenti necessari a coprire il quadro economico saranno reperiti nell'ambito del bilancio regionale, salvo ulteriori finanziamenti statali dedicati;
- Dato atto che, ai sensi della Legge n. 241/90 viene indicato quale responsabile del procedimento l'Ing. Gerardo Bellettato.
 - A norma del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e di applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in data 27.05.2015, esecutiva dal 31.07.2015.

DETERMINA

- a) Di affidare al RTI MODULCASA LINE S.p.A. di Traversetolo (PR) (mandataria) con TEKNO SERVICE SOC. COOP. (mandante) di Pietraperzia (EN) le opere civili e le sistemazioni esterne di cui al citato Prot. 12603/2020 per l'importo totale di € 199.124,50 - IVA esclusa, oltre alle opere, indicate nel Computo Metrico Estimativo di progetto, in atti P/013/2020 (AOU) - V/09/20 (AUSL) per i seguenti importi: voce n. 22 Compenso forfettario a corpo per la fornitura e posa in opera di impianto di trattamento reflui ospedalieri, € 15.000,00- IVA esclusa e voce n.23 Fornitura ed installazione a corpo di stazione di sollevamento per acque nere, € 18.000,00- IVA esclusa;
- b) di dare atto che l'importo complessivo del presente affidamento pari ad € 232.124,50 - IVA esclusa (€ 283.191,89 - IVA inclusa) è compreso nel Capo B del quadro economico approvato con la citata delibera n. 67/2020;
- c) di dare atto, altresì, che come richiamato nella citata delibera n. 67/2020:
 - il Decreto di Giunta Regionale n. 42 del 20.03.2020 stabilisce che gli oneri finanziari relativi alla realizzazione della struttura prefabbricata da adibire a terapia intensiva presso l'OC di Baggiovara, nelle more dell'apertura della contabilità speciale prevista dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 639/2020, devono essere assunti dalle Aziende sanitarie regionali sul proprio bilancio, fatto salvo il rimborso a valere sulla contabilità speciale medesima;
 - la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 368 del 20.04.2020 nell'Allegato 1 - parte integrante della stessa, indica che i fondi per il finanziamento degli interventi derivano da fondi statali e regionali per € 3.915.000,00 (ex art. 4, D.L. n. 18/20) e dalle donazioni; gli ulteriori finanziamenti necessari a coprire il quadro economico saranno reperiti nell'ambito del bilancio regionale, salvo ulteriori finanziamenti statali dedicati;
- d) di registrare l'importo complessivo di € 283.191,89 (€ 232.124,50 + IVA 22% € 51.067,39) sul conto n. 01.01.02.02.01 "Fabbricati" con budget n. 7107/20;
- e) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. n.9/2018;
- f) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo online aziendale.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Gerardo Bellettato

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC E6CAAD7D55AC7EBCA8C96A8C7684794D59E4DAB5DC0227EBAF36EE790B32FDA1

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Bellettato Gerardo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Stato 642

Data Determina 11/05/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https:\\documentale.ausl.mo.it\\PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO AZIMR-28224

PASSWORD UbCQF

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale dell'Az. Policlinico di Modena, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

