



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 67 del 06/05/2020

OGGETTO: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA –
OSPEDALE CIVILE DI BAGGIOVARA (OCB).
COVID 19 - FORNITURA PREFABBRICATO TERAPIA
INTENSIVA. CUP F92C20000090005. CIG 82877714FC.
AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. MODULCASA LINE S.P.A.
(MANDATARIA) – TEKNO SERVICE SOC. COOP.
(MANDANTE). IMPORTO € 1.676.568,21 IVA E ONERI
INCLUSI.

PROPONENTE: : Servizio Unico Attività Tecniche

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Premesso che:
 - a livello nazionale è in atto l'emergenza Covid 19;
 - a livello regionale si è disposto con Delibera di Giunta n. 368 del 20.04.2020 di procedere alla realizzazione di strutture di terapia intensiva attraverso la ristrutturazione o il completamento di reparti ospedalieri o strutture prefabbricate per ulteriori 150 posti letto di terapia intensiva, da mantenere per l'assistenza a pazienti COVID, e dei quali poter disporre anche quale presidio e disposizione della rete di emergenza nazionale qualora altre regioni avessero necessità di trasferire pazienti;
 - si rende necessario pertanto, procedere, con urgenza, all'acquisto con fornitura posa ed attivazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata, da installare presso l'Ospedale Civile di Baggiovara (OCB) via Pietro Giardini 1355, 41126 Modena, da destinare a reparto di terapia intensiva per 18 posti letto.
- Visti:
 - la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 che dichiara lo stato di emergenza fino al 31.07.2020 e classifica l'evento tra quelli di cui all'art. 7 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 02.01.2018 n. 1 (codice Protezione Civile) "eventi calamitosi di rilievo nazionale";
 - il Codice dei Contratti che all'art. 163 comma 6 specifica che "costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 02.01.2018, n. 224", determinandone l'applicazione piena;
 - le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 630 del 03.02.2020 e n. 655 del 25.03.2020 in merito alle deroghe al Codice Appalti, ed in particolare all'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'applicazione degli artt. 63 e 163 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - il D.L. 17.03.2020 n. 18;
 - Decreto di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 42 del 20.03.2020;
 - O.C.D.P.C. 639/2020;
 - Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 368 del 20.04.2020.
- Vista la delibera n. 64 del 30.04.2020 con la quale:
 - è stato approvato il progetto per la realizzazione di una struttura prefabbricata da adibire a terapia intensiva presso l'OC di Baggiovara, redatto dalla società di Ingegneria e Architettura Politecnica di Modena che ha dato la disponibilità a collaborare a titolo non oneroso con le Aziende Sanitarie regionali per la progettazione degli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID 19 come da nota RER prot. PG/2020/241551 del 23.03.2020;
 - si è disposto di procedere all'avvio della richiesta delle offerte, a ditte qualificate nel settore, per un importo a base di gara pari a € 1.600.000,00.
- Vista la lettera di richiesta di offerta per la fornitura posa ed attivazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata, da installare presso l'Ospedale Civile di Baggiovara (OCB), agli atti prot. 11608 del 24.04.2020, inoltrata a 13 ditte qualificate nel settore.
- Considerato che entro il termine stabilito (ore 12.00 del 28.04.2020) sono pervenute 6 offerte.
- Dato atto che è stata ritenuta quale migliore offerta quella presentata dal R.T.I. MODULCASA LINE S.p.A. (mandataria) - TEKNO SERVICE SOC. COOP. (mandante) per un importo di € 1.374.236,24 di cui € 228.230,00 per costi della manodopera e € 3.636,00 per oneri della sicurezza.
- Vista la relazione del RUP agli atti, nella quale viene motivata la scelta della migliore offerta.
- Ritenuto, pertanto:

- di aggiudicare la fornitura posa ed attivazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata per 18 posti letto di terapia intensiva, da installare presso l’Ospedale Civile di Baggiovara (OCB), per un importo di € 1.374.236,24 oneri della sicurezza compresi al R.T.I. MODULCASA LINE S.p.A. (mandataria) - TEKNO SERVICE SOC. COOP. (mandante), con il quadro economico di seguito riportato:

CAPO A - Somme per lavori

A.1	Fornitura con posa in opera	
A.1.1	fornitura	€ 1.142.370,24
1A.1.2	mano d’opera	€ 228.230,00
	Totale A.1.	€ 1.370.600,24
A.2	Oneri della sicurezza non oggetto di ribasso	
A.2.1	Costi generici e specifici della sicurezza	€ 3.636,00
	Totale A.2	€ 3.636,00
	Sommano Capo A	€ 1.374.236,24

CAPO B

B	Somme a disposizione	
B.1	Opere propedeutiche	€ 335.000,00
B.2	Spese tecniche	€ 15.000,00
B.3	Arredi	€ 50.000,00
B.3	Imprevisti	€ 80.000,00
	Sommano Capo B	€ 480.000,00
	IVA 22% capo A e B	€ 407.931,97
	Totale generale quadro economico	€ 2.262.168,21

- Dato atto che il Decreto di Giunta Regionale n. 42 del 20.03.2020 stabilisce che gli oneri finanziari relativi alla realizzazione della struttura prefabbricata da adibire a terapia intensiva presso l’OC di Baggiovara, nelle more dell’apertura della contabilità speciale prevista dall’art. 3 dell’O.C.D.P.C. 639/2020, devono essere assunti dalle Aziende sanitarie regionali sul proprio bilancio, fatto salvo il rimborso a valere sulla contabilità speciale medesima.
- Dato atto che la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 368 del 20.04.2020 nell’Allegato 1 – parte integrante della stessa, indica che i fondi per il finanziamento degli interventi derivano da fondi statali e regionali per € 3.915.000,00 (ex art. 4, D.L. n. 18/20) e dalle donazioni; gli ulteriori finanziamenti necessari a coprire il quadro economico saranno reperiti nell’ambito del bilancio regionale, salvo ulteriori finanziamenti statali dedicati.
- Dato atto che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Gerardo Bellettato.
- Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Unico Attività Tecniche.
- Acquisito il parere favorevole del sub Commissario Amministrativo e del sub Commissario Sanitario.

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di aggiudicare la fornitura posa ed attivazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata per 18 posti letto di terapia intensiva, da installare presso l’Ospedale Civile di Baggiovara (OCB), per un importo di € 1.374.236,24 oneri della sicurezza

compresi al R.T.I. MODULCASA LINE S.p.A. (mandataria) - TEKNO SERVICE SOC. COOP. (mandante);

- b) di dare atto che gli oneri finanziari relativi alla realizzazione della struttura prefabbricata presso l'OC di Baggiovara, saranno assunti sul bilancio aziendale, nelle more dell'apertura della contabilità speciale prevista dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 639/2020;
 - c) di dare atto che i fondi per il finanziamento degli interventi derivano da fondi statali e regionali per € 3.915.000,00 (ex art. 4, D.L. n. 18/20) e dalle donazioni e che gli ulteriori finanziamenti necessari a coprire il quadro economico saranno reperiti nell'ambito del bilancio regionale, salvo ulteriori finanziamenti statali dedicati;
 - d) di registrare l'importo complessivo di € 1.676.568,21 (€ 1.374.236,24 + IVA 22% € 302.331,97) sul conto n. 01.01.02.02.01 "Fabbricati" con budget n. 7106/20;
 - e) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo Regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91;
 - f) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 9/2018;
 - g) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo on line aziendale.
-

IL SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)
(firmato digitalmente)

IL SUB COMMISSARIO SANITARIO
(Dott. Luca Sircana)
(firmato digitalmente)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonio Brambilla)
(firmato digitalmente)

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC CC683E99364D1729475C03B823996D871B8D2CD498A84744BD297BCB4CF27DF2

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Broccoli Lorenzo
Firma in formato pdf: Sircana Luca
Firma in formato pdf: Brambilla Antonio

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Data Fine Pubblicazione 67
Data Delibera 06/05/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://documentale.ausl.mo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO 3C98J-28186

PASSWORD pKxEh

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale dell'Az. Policlinico di Modena, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

