



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 84 del 13/06/2020

OGGETTO: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA – POLICLINICO – EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA PREFABBRICATO TERAPIA INTENSIVA. CUP F92C20000100005 - CIG 8313297DB2.
AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. MODULCASA LINE S.P.A. (MANDATARIA) – TEKNO SERVICE SOC. COOP. (MANDANTE). IMPORTO € 4.436.165,22 IVA E ONERI INCLUSI.

PROPONENTE: : Servizio Unico Attività Tecniche

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Premesso che:
 - a livello nazionale è in atto l'emergenza Covid 19;
 - a livello regionale si è disposto con Delibera di Giunta n. 368 del 20.04.2020 di procedere alla realizzazione di strutture di terapia intensiva attraverso la ristrutturazione o il completamento di reparti ospedalieri o strutture prefabbricate per ulteriori 150 posti letto di terapia intensiva, da mantenere per l'assistenza a pazienti COVID, e dei quali poter disporre anche quale presidio e disposizione della rete di emergenza nazionale qualora altre regioni avessero necessità di trasferire pazienti;
 - si rende necessario pertanto, procedere, con urgenza, all'acquisto con fornitura posa ed attivazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata, da installare presso il Policlinico di Modena via del Pozzo, 71, 41121 Modena, da destinare a reparto di terapia intensiva per 30 posti letto.
- Visti:
 - la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 che dichiara lo stato di emergenza fino al 31.07.2020 e classifica l'evento tra quelli di cui all'art. 7 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 02.01.2018 n. 1 (codice Protezione Civile) "eventi calamitosi di rilievo nazionale";
 - il Codice dei Contratti che all'art. 163 comma 6 specifica che "costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 02.01.2018, n. 224", determinandone l'applicazione piena;
 - le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 630 del 03.02.2020 e n. 655 del 25.03.2020 in merito alle deroghe al Codice Appalti, ed in particolare all'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'applicazione degli artt. 63 e 163 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - il D.L. 17.03.2020 n. 18;
 - Decreto di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 42 del 20.03.2020;
 - O.C.D.P.C. 639/2020;
 - Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 368 del 20.04.2020.
- Vista la delibera n. 74 del 28.05.2020 con la quale:
 - è stato approvato il progetto per la realizzazione di una struttura prefabbricata da adibire a terapia intensiva presso il Policlinico di Modena, redatto dalla società di Ingegneria e Architettura Politecnica di Modena che ha dato la disponibilità a collaborare a titolo non oneroso con le Aziende Sanitarie regionali per la progettazione degli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID 19 come da nota RER prot. PG/2020/241551 del 23.03.2020;
 - si è disposto di procedere all'avvio della richiesta delle offerte, a ditte qualificate nel settore, per un importo a base di gara pari a € 3.800.000,00.
- Vista la lettera di richiesta di offerta per la fornitura posa ed attivazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata, da installare presso il Policlinico, agli atti prot. 14303 del 22.05.2020, inoltrata a 20 ditte qualificate nel settore.
- Considerato che entro il termine stabilito (ore 15.00 del 26.05.2020) sono pervenute 3 offerte.
- Dato atto che è stata ritenuta quale migliore offerta quella presentata dal R.T.I. MODULCASA LINE S.p.A. (mandataria) - TEKNO SERVICE SOC. COOP. (mandante) per un importo di € 3.636.201,00 di cui € 719.967,00 per costi della manodopera e € 13.817,00 per oneri della sicurezza.
- Vista la relazione del RUP agli atti, nella quale viene motivata la scelta della migliore offerta.
- Ritenuto, pertanto:

- di aggiudicare la fornitura posa ed attivazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata per 30 posti letto di terapia intensiva, da installare presso il Policlinico di Modena, per un importo di € 3.636.201,00 oneri della sicurezza compresi al R.T.I. MODULCASA LINE S.p.A. (mandataria) - TEKNO SERVICE SOC. COOP. (mandante), con il quadro economico di seguito riportato:

CAPO A - Somme per lavori

A.1	Fornitura con posa in opera	
A.1.1	fornitura	€ 2.902.417,00
A.1.2	mano d'opera	€ 719.967,00
	Totale A.1.	€ 3.622.384,00
A.2	Oneri della sicurezza non oggetto di ribasso	
A.2.1	Costi generici e specifici della sicurezza	€ 13.817,00
	Totale A.2	€ 13.817,00
	Sommano Capo A	€ 3.636.201,00

CAPO B

B	Somme a disposizione	
B.1	Opere Propedeutiche	
B.1.1	Teleraffreddamento	€ 101.633,00
B.1.2	Rimozione giochi e abbattimento alberi	€ 10.514,00
B.2	Spese tecniche	€ 40.000,00
B.3	Arredi	€ 60.000,00
B.4	Imprevisti (IVA compresa)	€ 379.479,40
B.5	IVA	
	IVA 10% per lavori teleraffreddamento	€ 10.163,30
	IVA 22% per fornitura, servizi e arredi	€ 824.277,30
	Sommano Capo B	€ 1.426.067,00
	Totale generale quadro economico (A+ B)	€ 5.062.268,00

Per effetto del costo delle attrezzature pari a € 2.641.000,00 e relativa IVA pari a € 581.020,00 il totale complessivo del Quadro Economico dell'Intervento è di € 8.284.288,00.

- Dato atto che il Decreto di Giunta Regionale n. 42 del 20.03.2020 stabilisce che gli oneri finanziari relativi alla realizzazione della struttura prefabbricata da adibire a terapia intensiva presso il Policlinico, nelle more dell'apertura della contabilità speciale prevista dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 639/2020, devono essere assunti dalle Aziende sanitarie regionali sul proprio bilancio, fatto salvo il rimborso a valere sulla contabilità speciale medesima.
- Dato atto che i fondi per il finanziamento degli interventi derivano da fonti statali e regionali (ex art. 4, D.L. n. 18/20); gli ulteriori finanziamenti necessari a coprire il quadro economico saranno reperiti nell'ambito del bilancio regionale, salvo ulteriori finanziamenti statali dedicati.
- Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Unico Attività Tecniche, ing. Gerardo Bellettato, individuato anche quale responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.
- Acquisito il parere favorevole del sub Commissario Amministrativo e del sub Commissario Sanitario.

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di aggiudicare la fornitura posa ed attivazione chiavi in mano di una struttura prefabbricata per 30 posti letto di terapia intensiva, da installare presso il Policlinico di Modena, per un importo di € 3.636.201,00 oneri della sicurezza compresi al R.T.I. MODULCASA LINE S.p.A. (mandataria) - TEKNO SERVICE SOC. COOP. (mandante);
 - b) di dare atto che gli oneri finanziari relativi alla realizzazione della struttura prefabbricata presso il Policlinico, saranno assunti sul bilancio aziendale, nelle more dell'apertura della contabilità speciale prevista dall'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 639/2020;
 - c) di dare atto che i fondi per il finanziamento degli interventi derivano da fondi statali e regionali (ex art. 4, D.L. n. 18/20) e che gli ulteriori finanziamenti necessari a coprire il quadro economico saranno reperiti nell'ambito del bilancio regionale, salvo ulteriori finanziamenti statali dedicati;
 - d) di registrare l'importo complessivo relativo alla struttura prefabbricata di € 4.436.165,22 (€ 3.636.201,00 + IVA 22% € 799.964,22) sul conto n. 01.01.02.02.01 "Fabbricati" con budget n. 7113/20;
 - e) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo Regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91;
 - f) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 9/2018;
 - g) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo on line aziendale.
-

IL SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)
(firmato digitalmente)

IL SUB COMMISSARIO SANITARIO
(Dott. Luca Sircana)
(firmato digitalmente)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonio Brambilla)
(firmato digitalmente)

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC EE15FE4491287C61CF57CBA840F211A8D13F88EE94961D9D92B482DE3DE98291

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Broccoli Lorenzo
Firma in formato pdf: Sircana Luca
Firma in formato pdf: Brambilla Antonio

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Data Fine Pubblicazione 84
Data Delibera 13/06/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://documentale.ausl.mo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO NE8B4-28759

PASSWORD vCyXk

DATA SCADENZA Senza scadenza

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale dell'Az. Policlinico di Modena, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

